生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称　中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程

项 目 编 号　科技城管委函〔2014〕25号

建 设 地 点　绵阳市涪城区永兴镇狮子山村

验 收 单 位　绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

2021年8月13日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程	**行业类别**	水利水电工程
主管部门（或主要投资方）	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	**项目性质**	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	绵阳市水务局、绵水审〔2015〕39号、2015年5月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2014年2月至2014年9月；2015年4月至2015年7月		
水土保持方案编制单位	四川联合建设工程设计有限公司		
水土保持初步设计和施工图设计单位	四川大学工程设计研究院		
水土保持监测单位	四川润蜀工程勘察设计有限责任公司		
水土保持施工单位	中国五冶集团有限公司		
水土保持监理单位	四川正菱建设监理咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	四川蜀水生态环境建设有限责任公司		

二、验收意见

2021 年 8 月 13 日，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司在绵阳市主持召开了中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位，水土保持监测单位，水土保持方案编制，主体监理单位、施工单位和特邀专家等代表共 12 人，成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持设施验收报告》，水土保持监测单位提交了《中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、监测、施工等单位的补充说明，经充分讨论、质询，最终形成验收意见如下:

（一）项目概况

本项目位于绵阳市涪城区永兴镇狮子山村，项目总用地面积 6.26hm^2，净用地红线面积 5.03hm^2，总建筑面积 29829m^2。其中地上建筑面积 18774m^2，地下建筑面积 11055m^2。建筑物占地面积 1.15hm^2，建筑密度 22.86%，容积率 0.3。总绿地面积 1.82hm^2，绿地率 19%，项目建设内容包括草溪河两岸商业建筑及其周边硬化、绿化等配套设施的建设，草溪河两岸防洪堤（二号桥至飞云桥段）、

桥梁、雍水景观闸等工程。项目总占地面积6.26hm^2，其中永久占地5.03hm^2，临时占地1.23hm^2。永久占地包括：河道整治区占地1.20hm^2，桥梁工程区占地0.68hm^2，商业建筑区占地1.15hm^2、公共设施区占地2.00hm^2;临时占地包括:临时堆渣场区占地0.95hm^2、施工生产生活设施区占地0.28hm^2。本项目总投资16900万元，其中土建投资13600万元。本工程分两部分建设，建设工期分别为2014年2月至2014年9月；2015年4月至2015年7月，建设总工期12个月。

（二）水土保持方案批复情况

四川联合建设工程设计有限公司受建设单位委托，于2015年4月编制完成了《中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持方案报告书》。2015年5月26日，绵阳市水利局以《关于中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持方案报告书的批复》（绵水审〔2015〕39）号批复了本项目水土保持方案报告书。

（三）水土保持初步设计和施工图设计情况

由于本项目水土保持方案报告书属于补报方案，无水土保持后续设计。

（四）水土保持监测情况

建设单位委托四川润蜀工程勘察设计有限责任公司开展了本项目水土保持监测工作，监测单位于2021年8月提交了《中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持监测总结报告》。水土保持监测主要结论：工程施工期间扰动地表面

积控制在水土流失防治责任范围内；施工中临时堆土堆放规范，水土流失得到有效控制；水土保持工程措施运行正常；水土流失防治指标除林草覆盖率外均达到了批复的水土保持方案确定的目标值，项目绿化工程区植被长势良好，项目建设区容许土壤流失量控制在微度水平，本项目建设引起的水土流失得到控制；实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 7 月至 2021 年 8 月，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核实，收集并查阅了设计、施工、监理等相关资料，于 2021 年 8 月编制完成《中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程水土保持设施验收报告》。水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务，已实施的水土保持设施质量合格；本项目各项防治指标均达到了批复的水土保持方案确定的目标值；开展了水土保持监理和水土保持监测；水土保持补偿费已依法足额缴纳；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：中国（绵阳）科技城会议展览中心二期项目草溪河综合整治工程实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，实施了相应的水土保持工程、植物措施及临时措施，完成了水土流失防治任务，已实施的水土保持设施质量合格；本项目各项防治指标均达到了批复的水土保持方案确定的

目标值；开展了水土保持监理和水土保持监测；水土保持补偿费已依法足额缴纳；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施验收条件。

（七）后续管护要求

验收后，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司作为项目运营管护单位，须加强水土保持设施的管理与维护工作，定期清理排水沟，以确保各项水土保持设施正常运行并持久发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	熊 浩	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	项目负责人		建设单位
成员	徐志强	绵阳高新建设开发有限公司	现场代表		
	李 礼	绵阳高新建设开发有限公司	现场代表		
	黄 宁	北川县水土保持服务中心	高 工		特邀专家
	刘 胤	平武县水利局	高 工		
	杨 权	四川蜀水生态环境建设有限责任公司	高 工		验收报告编制单位
	梁 斌	四川蜀水生态环境建设有限责任公司	工程师		
	梁皓宇	四川蜀水生态环境建设有限责任公司	助 工		
	覃渝玲	四川润蜀工程勘察设计有限责任公司	助 工		监测单位
	鲁登建	四川正菱建设监理咨询有限公司	总 监		主体监理单位
	汤 亮	四川联合建设工程设计有限公司	工程师		水保方案编制单位
	裴明超	中国五冶集团有限公司	项目经理		施工单位